

Espartanos de Hilhi

Actualización del bono

Estudiantes y familias

11 de octubre de 2019

Nuestra Meta

Terminar la construcción antes del 21 de agosto de 2020

Como muchos de ustedes pueden haber experimentado con las renovaciones de su propia casa, los plazos de construcción a menudo son impredecibles. Aquí en Hilhi, hemos estado reparando asuntos a medida que se descubren y también hemos agregado un esfuerzo más allá de la promesa original del bono para modernizar nuestros edificios, tales como los conductos de HVAC, las actualizaciones de revestimiento de los edificios, las medidas de seguridad y más. Estos han impactado nuestro cronograma original de la construcción.

Nuestro Plan

Para seguir según lo programado, los contratistas tendrán que tener acceso a los edificios restantes más pronto de lo planeado y comprimir el plazo para las fases 3 y 4. Esto significa: adelantar la Fase 4 por tres meses; acelerar los movimientos de los salones de clases que ya estaban planificados para las fases 3 y 4; y trasladar los 26 salones de clases afectados a salones portátiles temporales lo antes posible para el resto del año escolar. Los salones portátiles estarán localizados en el estacionamiento norte, junto con los baños. El tiempo de instrucción no se verá afectado por este traslado.

La Fase 3 comenzará el 4 de diciembre, tal como se había programado originalmente, con renovaciones en el edificio de artes del lenguaje. Se espera que esto finalice antes del 16 de abril de 2020.

El inicio de la Fase 4 se adelantará y comenzará el 6 de enero de 2020, con la remodelación de las áreas de matemáticas, ciencias, educación profesional y técnica, teatro, drama, la cafetería y el área común. El trabajo de verano incluirá la renovación de techos y del estacionamiento norte. Se espera que esta fase finalice antes del 19 de agosto de 2020.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué estamos usando salones portátiles temporales?

- Para terminar antes del próximo año escolar, necesitamos acelerar nuestros plazos de construcción y que nuestro contratista comience a realizar trabajos en los edificios restantes que aún necesitan renovaciones. Esto significa que tendremos que reubicar los 26 salones de clases afectados a salones portátiles temporales para que el trabajo pueda comenzar.

¿Cuánto tiempo estarán esas clases en los salones portátiles?

- Hasta el final del año escolar. Sin embargo, esto significa solo un traslado durante el año.

¿Estará segura el área alrededor de los salones portátiles temporales?

- Tendremos un vigilante adicional del recinto para el área de los salones portátiles temporales, junto con cercas que rodean el área.

¿Qué hay del estacionamiento?

- Todos los estudiantes se estacionarán en el lote lejano y el personal se estacionará en lo que ahora es el lote para estudiantes.

¿Qué queda por hacer?

- Los edificios de la Fase 2 se completarán antes del 21 de noviembre. La Fase 3 comienza el 4 de diciembre y la Fase 4 comienza el 6 de enero de 2020 (también vea el cronograma al reverso).



hillsboro-bond.org

Actualizaciones

La información y las actualizaciones del proyecto se publicarán en la página de bonos de Hilhi. Las actualizaciones también aparecerán en *Spartan Weekly*.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Desde abril de 2019	<p>Trabajos completados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo campo y pista • Piso principal del gimnasio/sistema de sonido/aire acondicionado y pintura • Gimnasio pequeño, supresión de sonido y pintura • Cuarto de pesas con equipo nuevo • Remodelación de la oficina principal • Remodelación del edificio de educación de empresas • Remodelación del taller de carpintería
Mediados de octubre a mediados de noviembre de 2019	Se colocan los salones de clases portátiles; preparativos para la ocupación (permisos, conexiones de servicios públicos, rampas, etc.)
29 de octubre de 2019	Se finaliza el centro de medios (muebles nuevos en una fecha posterior); se espera que la gran apertura pública se programe en un futuro próximo.
29 de octubre de 2019	Se finaliza el edificio de estudios sociales
21 de noviembre de 2019	Se finaliza el edificio de artes creativas
2 de diciembre, 2019	La instrucción comienza en los salones portátiles
4 de diciembre de 2019	Comienzan las renovaciones de la Fase 3 (edificio de artes del lenguaje)
6 de enero de 2020	Comienzan las renovaciones de la Fase 4 (incluye los edificios de matemáticas y ciencias, teatro, drama, cafetería y áreas comunes, y educación técnica)
16 de abril de 2020	Se finaliza la Fase 3
11 de junio de 2020	Último día de clases
Verano 2020	Terminar las renovaciones de los edificios; implementar mejoras de techo y estacionamiento
21 de agosto de 2020	¡Se finaliza la construcción!